

CRONOGRAMA - - FÍSICO / FINANCEIRO							
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B O A V I S T A D O S U L / R S							
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ESTRADA GERAL SÃO ROQUE DE CASTRO - EIXO 1.791M + 134,00M(ENCAIXE) = 1.925,00M							
DATA: SETEMBRO/2024							
ÍTEM	FASE	VALOR ORÇADO (R\$)	INCIDÊNCIA (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	36.235,16	1,27%	25%	25%	25%	25%
1.2	MOBILIZAÇÃO	2.770,50	0,10%	100%	0%	0%	0%
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	2.770,50	0,10%	0%	0%	0%	100%
1.4	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.357,15	0,08%	50%	25%	25%	0%
2.	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	15.253,36	0,54%	25%	25%	25%	25%
3.	TERRAPLENAGEM	73.773,05	2,59%	50%	50%	0%	0%
4.	PAVIMENTAÇÃO	1.825.051,21	64,14%	0%	30%	40%	30%
5.	MATERIAL ASFÁLTICO	627.328,35	22,05%	0%	30%	40%	30%
6.	DRENAGEM	226.778,36	7,97%	50%	50%	0%	0%
7.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	33.180,99	1,17%	0%	0%	0%	100%
TOTAIS:		2.845.498,63	100,00%	167.096,91	899.450,99	994.413,24	784.537,49

ELDON ALBERTO RECKZIEGEL
Eng. Civil - CREA RS 048490